

Installation électrique. 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RGIE vous êtes tenu : 1) de noter dans le dossier de procès-verbal dans le dossier de « affaires Economiques, direction « énergie électrique » tout accident survenu à l'installation électrique. 3) de porter à la connaissance du Ministère des

EAN n° :
N° compteur : 2042098
Index I : Index II :

3363139

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



O.C.B.
Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - ~~DE-CHANTIER~~ - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis / RGIE art. 271bis

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle Extension Modification Provisoire Existante Renforcement Scission du Comptage
Modification de tension d'alimentation Vente unité habitation

Type de locaux : Appartement

Lieu d'inspection : Rue des Willems 15 1352 à 1349 Louvain-la-Neuve

Propriété de : M^{me} Janschke

Mandant : M. Coels

Installateur : Idem

TVA : 861 249 383 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : Vanoverberg N° 420 Date d'inspection : 30/08/2012

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V - 3 x 230 V - 3N 400V + N Protection max. D2P2d63A Commutateur, position :

Protection principale : Disj. D2P2d63A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : VVG nombre de conducteurs : 3 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 11,16 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 5 Résistance d'isolement général : 12,3 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : IA2P2d63A-300 mA Supplémentaire : IA2P2d63A-30 mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'O.C.B.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui-non Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre contact indirect : en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotentielle : en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent au infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 30/09/2012 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur
Vanoverberg Gilles
GSM: 0493/249.126
gilles.vanoverberg@ocb.be